

Prüfprotokoll für die Prüfung
 instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung


<b>Auftraggeber (Kunde):</b> 00001 Migrafrica gGmbH Goebenstraße 10-12 50672 Köln	<b>Auftragnehmer:</b> Migrafrica gGmbH Goebenstrasse 10-12 50672 Köln	
<b>Geräteart:</b> Kühlschrank	<b>Hersteller:</b>	<b>Seriennummer:</b>
<b>Ident.- Nr.:</b> 00004	<b>Abteilung:</b> Küche	<b>Gerätetyp:</b>
<b>Heizleistung [kW]:</b> 0 kW	<b>Schutzleiterlänge (m):</b> 5 m	<b>Querschnitt (qmm):</b> 1,5 qmm
<b>Übersp.Abl. (Uiso LN-PE 250V):</b> -		
<b>Prüfung nach:</b> EN 50699	<b>Messprofil:</b> SKI (mit PE) Aktiv	<b>Prüfdatum:</b> 19.02.2024

<b>Besichtigung:</b> <div> <div>OK</div> Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) </div> <div> <div>OK</div> Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung </div> <div> <div>OK</div> Isolierteile in Ordnung </div> <div> <div>OK</div> Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei </div> <div> <div>OK</div> Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typenschild korrekt </div> <div> <div>OK</div> Sonstiges </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand [Ohm]	0,081 Ohm	max 0,300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MOhm]	>20,00 MOhm	min 1,00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-Sonde [MOhm]	>20,00 MOhm	min 2,00 MOhm	OK
Isolationswiderstand Sonde-PE [MOhm]			
Berührungsstrom [mA]	0,000 mA	max 0,500 mA	OK
Differenzstrom [mA]	0,04 mA	max 3,50 mA	OK
Schutzkleinspannung			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	224 V		
Strom [A]	0,9 A		
Leistung [W]	127 W		

<b>Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei</b>	OK
-----------------------------------------------------	----

Bemerkung zur Prüfung:  Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate <b>Nächster Prüftermin: 19.02.2025</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Verwendetes Prüfgerät</b>	
Fabrikat: <div>  </div>	Typ: TG omni 1/2 Seriennummer: T0200303 FW: V2.31

<b>Unterschriften</b>	
Prüfer: Yoftahe Teshome	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Köln Datum: 19.02.2024	Ort: Köln Datum: 19.02.2024