Prüfprotokoll für die Prüf	ung instandges	etzter elektris	cher Geräte	und Wiederholu	ngsprüfung		
Auftraggeber (Kunde): 00001 Migrafrica gGmbH Goebenstraße 10-12 50672 Köln	Auftragnehmer: Migrafrica gGmbH Goebenstrasse 10-12 50672 Köln						
Geräteart: Induktionsherd	Hersteller: ggmgastro			Seriennummer:			
Ident Nr.: 00001	Abteilung: Küche			Gerätetyp:	Gerätetyp:		
Heizleistung [kW]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m			Querschnitt (qr	Querschnitt (qmm): 1,5 qmm		
Übersp.Abl. (Uiso LN-PE 250V): -							
Prüfung nach: EN 50699	Messprofil: SKI (mit PE) Aktiv			Prüfdatum: 19	Prüfdatum: 19.02.2024		
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzk [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordr [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständ [OK] Sonstiges	nung n Steckvorrichtur	korrekt				Ergebnis	
Sicherheitsmessungen		Messwert			Grenzwert		
Schutzleiterwiderstand [Ohm]		0,078 Ohm			max 0,300 Ohm		
Isolationswiderstand LN-PE [MOhm]		>20,00 MOhm			min 1,00 MOhm		
Isolationswiderstand LN-Sonde [MOhm]		>20,00 MOhm		min 2,00	min 2,00 MOhm		
Isolationswiderstand Sonde-PE [MOhm]		0.0004				01/	
Berührungsstrom [mA]		0,000 mA			max 0,500 mA OK		
Differenzstrom [mA] Schutzkleinspannung		0,02 mA		max 3	max 3,50 mA OK		
Schutzkiemspannung Verdrahtungstest							
						OK	
Funktionstest Funktionsmessungen L		1		L2	· ·		
Spannung [V]	228 V					LO	
Strom [A]	0.0 A						
Leistung [W]	0,0						
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei	,				l.	ОК	
Bemerkung zur Prüfung:						•	
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vors Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 19.02.2025	schrift 3:						
Verwendetes Prüfgerät							
Fabrikat:			Typ: TG omni 1/2 Seriennummer: T0200303 FW: V2.31				
Unterschriften							
Prüfer: Yoftahe Teshome	Verant	Verantwortlicher Unternehmer:					

Ort: Köln Datum: 19.02.2024

Ort: Köln Datum: 19.02.2024